

Kanalisation Unterdorf - See Oberägeri



- Projektbeschreibung** Neuerstellung Meteorwasserleitung vom neuen Oeko Gebäude der Gemeinde Oberägeri bis zum Ägerisee.
Um die Tragfähigkeit zu verbessern wurden unter den Leitungen Holzpfähle in den Boden gerammt. In der ersten Etappe wurden Centub Rohre verlegt. Wegen sehr engen Platzverhältnissen wurde in der zweiten Etappe Ecopal Rohre eingesetzt.
- Besonderheiten** Die Querung der Hauptstrasse wurde in 2 Etappen ausgeführt. Dauer der Arbeiten unter Verkehr 4 Wochen. Erstellte Länge 22 m.



- Bauherr** Gemeinde Oberägeri
Thomas Kempf +41 41 723 80 23
- Bauleitung** Emch + Berger WSB AG, Cham
Remo Amstad +41 41 748 79 31
- Bauführer** Alberto Lopez
- Polier** Hannes Brandenburg
- Werkvertragssumme** CHF 824'000
- Bauzeit** März 2015 bis September 2015

Technische Daten		
Aushub		2'700 m ³
Centub Rohre Nw 500 - 700		180 m
PP-SN 16, Nw 160 - 500		350 m
Schächte erstellen		25 St
Pfähle		100 St
Fundationsschicht		450 m ³
ACT 22 N, 80mm		270 t