

## An-, Umbau Naasstr. 31, 6315 Morgarten



- Projektbeschrieb** Baugrubenaushub mit Pickelfels  
UG- Anbau an best. Kellerwand  
inkl. Kragplatte für Balkon.  
Umgebungsarbeiten, Zufahrtsrampe,  
Hauszugang und Garageneinfahrt mit Beton-  
verbundsteinen.  
Stützmauern mit Granitblocksteinen.
- Besonderheiten** Die Arbeiten wurden ohne Baukran ausgeführt.  
Die Aushubarbeiten mussten in sehr steilem Gelände  
mit einem Schreitbagger ausgeführt werden  
Die best. Balkonkonstruktion wurde mit einem Beton-  
unterzug abgefangen und nur mit 2 Einzelstützen erstellt.



Bauherr 1	Manfred & Marianne Schön Naasstr. 31, 6315 Morgarten
Bauleitung	Bodenplus AG Hr. Beat Schmidhauser Tel. +41 41 780 55 30
Bauführer	Peter Schön
Polier	Marcel Brugger
Werkvertragssumme	CHF 120'000
Bauzeit	Mai 2014 - September 2014

Technische Daten	Aushub	150 m <sup>3</sup>
	Pickelfels	45 m <sup>3</sup>
	Beton	51 m <sup>3</sup>